

別表 2

自主検査票（定期）

実施項目及び確認箇所				確認
建 物 構 造	(1) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。			
	(2) 天井 仕上げ材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。			
	(3) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、または枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。			
	(4) 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上げ材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ、浮き上がり等が生じていないか。			
避 難 施 設	(1) 避難通路	① 有効幅員が確保されているか。		
		② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。		
	(2) 階段	階段室に物品が置かれてないか。		
	(3) 避難階の避難口	① 扉の開放方向は避難上支障ないか。		
		② 避難階段等に通ずる出入り口の幅は適当か		
	③ 避難階段等に通ずる出入り口・屋外への出入り口付近に物品、その他の障害物はないか。			
火 気 設 備 器 具	(1) 厨房設備 （大型レンジ、フライヤー等）、ガスコンロ、湯沸器	① 可燃物品からの保有距離は適正か。		
		② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。		
		③ ガス配管は、亀裂、老化、損傷していないか。		
		④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。		
		⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。		
		⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。		
	(2) ガスストーブ、石油ストーブ	① 自動消火装置は適正に機能するか。		
		② 火気周囲は整理整頓されているか。		
設 備 電 気	(1) 電気設備	① コードに亀裂、老化、損傷はないか。		
		② タコ足の接続を行ってないか。		
		③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。		
そ の 他	危険物	① 容器の転倒、落下防止措置はあるか。		
		② 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。		
		③ 整理清掃状況は、適正か。		
検査実施者氏名	検査実施日	検査実施者氏名	検査実施日	防火管理者確認
	年 月 日 年 月 日		年 月 日 年 月 日	

（備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。

（凡例）○……良 ×……不備・欠陥 △……即時改修